

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: ООО Техцентр "ЛУКОМ-А",
115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, Дом 49, корпус 3

Подрядчик: ООО "Апелла-Рус", 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 40, к. 496

Стройка: Модернизация системы инженерно-технической и специальной защиты Цимлянской ГЭС (код проекта: D419P0042C)
Объект: Модернизация системы инженерно-технической и специальной защиты Цимлянской ГЭС (код проекта: D419P0042C)

организация, адрес, телефон, факс		код
наименование, адрес		322006
наименование		91520917
наименование		12096488
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 00096.ТД13
		дата 01.04.2013
		Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
с начала строительства

на Модернизация системы инженерно-технической и специальной защиты Цимлянской ГЭС
(наименование работ и затрат)

Номер	п.п. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Июнь 2013 года	
								Май 2013 года		за Май 2013 года		Стоимость фактически выполненных работ с начала	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Смета №02-01-04 "Система охранного освещения периметра ГЭС"														
Раздел 1. Монтажные работы														
Демонтаж														
Монтаж														
1	30	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	ТЕР28-03-013-01	1 км провода	48131,24	3,143	151276	3,143	151276	151276	3,143	151276		
2	31	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4x25+1x35-0.6/1.0	ФССЦ-502-0857	1000 м	32835,98	1,937	63603	1,937	63603	63603	1,937	63603		

Гранд-СМЕТА

Номер	п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Июнь 2013 года	
									Май 2013 года						
									количество	стоимость	фактически выполненных работ с начала года	количество	стоимость		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	32		Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	ФССЦ-502-0828	1000 м	20903,1	1,206	25209	1,206	25209	25209	1,206	25209		
4	33		Зажим анкерный (СИП) DN 123	ФССЦ-111-0145 DN35 Niled	шт.	25,71	90	2314	90	2314	2314	90	2314		
5	34		Кронштейн анкерный CS 10.3 Niled	ООО "ИмпульсСтрой Ресурс" Счет № 182 от 06.11.2012	шт.	34,2	90	3078	90	3078	3078	90	3078		
6	35		Фасадное крепление SF50 Niled	ООО "ИмпульсСтрой Ресурс" Счет № 182 от 06.11.2012	шт.	15,53	236	3665	236	3665	3665	236	3665		
7	36		Сжимы ответвительные	ТСЦ-509-0033	100 шт.	516,92	2,04	1055	2,04	1055	1055	2,04	1055		
8	37		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг	ТЕРм08-02-147-11	100 м кабеля	1264,38	0,55	695	0,55	695	695	0,55	695		
9	38		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	ФССЦ-501-8513	1000 м	141041,8	0,055	7757	0,055	7757	7757	0,055	7757		
10	39		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	ТЕРм08-02-147-10	100 м кабеля	1121,62	15	16824	15	16824	16824	15	16824		
11	40		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	ФССЦ-501-8476	1000 м	3478,44	1,5	5218	1,5	5218	5218	1,5	5218		
Кабельная арматура															

Гранд-СМЕТА

Номер	п.п. по смете		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					Остаток работ на Июнь 2013 года		
									Май 2013 года				за Май 2013 года			
									количество	стоимость	фактически выполненных работ с начала	стоимость	количество			стоимость
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	41	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	ТЕРм08-02-409-01	100 м	1648,78	8	13190	13190	8	13190	13190	8	13190			
13	42	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВL, диаметром 20 мм	ФССЦ-103-2447	10м	28,1	80	2248	2248	80	2248	2248	80	2248			
14	43	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	ТЕРм08-02-409-02	100 м	1943,28	1	1943	1943	1	1943	1943	1	1943			
15	44	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм	ФССЦ-103-2411	10м	85,16	10	852	852	10	852	852	10	852			
Итого:																
Накладные:										298 927,00	298 927,00		298 927,00		2 703 409,00	
Плановые:										15 076,00	15 076,00		15 076,00		39 225,00	
Итого в базовых ценах:										9 202,00	9 202,00		9 202,00		25 279,00	
Итого СМР в текущих ценах с К=5,5699:										323 205,00	323 205,00		323 205,00		2 767 913,00	
Итого оборудование в текущих ценах с К=3,86:										1 800 219,00	1 800 219,00		1 800 219,00		12 856 215,00	
Итого ПНР в текущих ценах с К=9,24:											0,00		0,00		1 719 881,00	
Прочие:											0,00		0,00		131 106,00	
Итого в текущих ценах:											0,00		0,00		39 674,00	
Итого в текущих ценах у счетом договорной цены:										1 800 219,00	1 800 219,00		1 800 219,00		14 746 876,00	
НДС 18%:										1 598 353,42	1 598 353,42		1 598 353,42		13 093 251,28	
Всего с НДС:										287 703,62	287 703,62		287 703,62		2 356 785,23	
										1 886 057,04	1 886 057,04		1 886 057,04		15 450 036,51	

Сдал

Директор ООО "Апелла-Рус"



(должность)

Принял

Начальник Управления №5
ООО-Техцентр "ЛУКОМ-А"

(должность)

М.П.

А.И.Полануер

(расшифровка подписи)

Ю.В.Четвериков

(расшифровка подписи)

на основании доверенности от 12.11.12г. № 1023